

Egr. Dott. Gianni Barosini

Assessore LL.PP. del Comune di Alessandria

Oggetto: Spostamento rete gas in prossimità del cavalcaferrovia di V.le B. Ravenna - Alessandria

A seguito di contatto telefonico, relativamente ai lavori in oggetto, il sottoscritto Ing. Giorgio Laganà, nella sua qualità di direttore dei lavori, con la presente, sui tempi di realizzazione, relaziona quanto segue:

- in data 09 luglio u.s. sono stati consegnati all'Impresa i lavori di cui all'oggetto;
- in data 17 luglio u.s. il sottoscritto Direttore dei Lavori, dopo aver accertato lo stato di avanzamento delle opere, ha comunicato ad AMAG reti gas che il tratto di tubazione sottoposta a realizzazione e controllo secondo le specifiche di RFI (tratto in corrispondenza del cavalcaferrovia) sarebbe stata disponibile per il collaudo da parte dell'ente ferroviario a partire dal 31 luglio;
- in data 18 luglio AMAG reti gas comunica ad RFI che a partire dal 31 luglio era possibile effettuare il collaudo richiedendo la necessaria assistenza per lo svolgimento del medesimo. Giova qui precisare che il collaudo di cui appena sopra, proprio per specifiche RFI, deve essere fatto ad acqua ed alla pressione di 13 Bar e risulta propedeutico a tutte le altre lavorazioni;
- in data 01 agosto u.s. (dopo numerose email e telefonate di sollecito) RFI, nella persona dell'Ing. Di Bartolo, ha riscontrato la comunicazione del 18 luglio, fissando per giovedì 09 agosto la data del collaudo;

- in data 09 agosto il tratto di condotta che attraversa il cavalcaferrovia è stato collaudato con responso positivo. L'ing. Di Bartolo rilasciava in pari data il nulla osta da parte di RFI al completamento dell'opera;
- in data 10 agosto, svuotato il tubo dall'acqua di collaudo, sono iniziate le operazioni di saldatura e realizzazione dei pezzi speciali per il completamento della condotta;
- in data 13 e 14 agosto u.s. sono state completate le operazioni di saldatura dei pezzi speciali di collegamento e sfiato della condotta sul lato destro del ponte;
- in data 17, 18 agosto sono state completate le operazioni di saldatura dei pezzi speciali di collegamento e sfiato della condotta sul lato sinistro del ponte;
- in data 20 e 21 agosto sono stati acquisiti i dati del collaudo finale della condotta, questa volta eseguito ad aria alla pressione di 7,5 bar per una durata di 24 ore. Collaudo che ha avuto esito positivo;
- successivamente all'esito positivo del collaudo è stato fissato il giorno per la realizzazione degli impatti. Gli impatti consistono:
  - nell'inserire dei dispositivi nella tubazione esistente (con circolazione del gas attiva) atti a bloccare il flusso nel tratto in questione;
  - nella depressurizzazione e inertizzazione con azoto del tratto medesimo;
  - nel taglio della tubazione esistente;
  - nel collegamento della vecchia tubazione con la nuova;
  - nel controllo delle saldature di collegamento;
  - nel rimuovere i dispositivi di blocco del gas con attivazione della nuova linea.

Risulta ovvio che tale operazione, eseguita da ditta specializzata e con l'impiego di attrezzature specifiche, debba essere fatta in corrispondenza del fine settimana onde recare il minor disagio possibile.

**L'impatto è stato quindi fissato per sabato 25 e domenica 26 agosto p.v.**

Successivamente ai lavori di cui sopra, dopo aver chiuso il tratto di tubazione "morta", nella settimana compresa tra lunedì 27 agosto a domenica 2 settembre si procederà:

- alla scarifica della sede stradale interessata dai due attraversamenti e alla successiva asfaltatura (la lavorazione verrà fatta a strisce longitudinali in modo da garantire sempre il flusso che dalla città percorre il tratto verso il Cristo);
- al completamento dell'asfaltatura sul marciapiedi;
- alla rimozione della segnaletica orizzontale di colore giallo;
- alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale;
- alla pulizia e rimozione del cantiere;
- al ripristino della normale circolazione stradale.

Tanto dovrevo a chiarimento delle problematiche legate alle tempistiche del cantiere in oggetto.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Alessandria, 23-08-2018

Il Direttore dei Lavori

Giorgio Laganà

